DUCKERT

Réfection de la Rue de la Fontanette - Secteur Caramèle
Travaux de génie civil



Programme des travaux

2025

JANVIER: 3 (13.1, 17.1), 4 (20.1, 24.1), 5 (27.1, 31.1)
FEVRIER: 6 (3.2, 7.2), 7 (10.2, 14.2), 8 (17.2, 21.2), 9 (24.2, 28.2)
MARS: 10 (3.3, 7.3), 11 (10.3, 14.3), 12 (17.3, 21.3), 13 (24.3, 28.3)
AVRIL: 14 (31.3, 4.4), 15 (7.4, 11.4), 16 (14.4, 18.4), 17 (21.4, 25.4), 18 (28.4, 2.5), 19 (5.5, 9.5), 20 (12.5, 16.5)

PLANNING — Fin des travaux, le 06.12.24

Vacances scolaires
Vacances Entreprise
Sondages et réseau eau potable provisoire
Installation de chantier, mise en place signalisation
Arrêt de la ligne de bus

Etape 1:
Pose des regards et couvercles et raccordement EC/EU
Lavage de la route
Couche de roulement AC 11 N, d mm 40, chaussée
Ralentisseur à créer

Etape 2 et 3 Sud:
Pose des regards et couvercles
Lavage de la route
Couche de roulement AC 11 N, d mm 40, chaussée

Etape 4.1 arrêt de bus
Coupes enrobés et démolitions
Terrassement coffre, couche fondation
Planie chaussée
AC EME 22 C2, 9cm
AC EME 22 C1, 9cm
Lavage de la route
Couche de roulement AC 11 N, d mm 40, chaussée carrefour Home

Etape 4.2 Sud trottoir et talus
Coupes enrobés et démolitions
Terrassement coffre, couche fondation, pavés,bordures
AC T 22 N trottoirs, d mm 90
AC 11 N Trottoir, mm 40
Pose des regards et couvercles
Lavage de la route
Couche de roulement AC 11 N, d mm 40, chaussée carrefour Home

Etape 3 Nord
Coupes enrobés et démolitions
Collecteurs EC/EU
Réseaux éclairage public et Groupe E et Ello
Terrassement coffre, couche fondation, pavés,bordures
Pose bordures granite et métal
Planie chaussée et trottoirs
AC T 22 N chaussée et trottoirs, d mm 90
AC 11 N Trottoir, mm 40
Pose des regards et couvercles
Lavage de la route
Couche de roulement AC 11 N, d mm 40, chaussée

Etape 5: — Etape 5
Sondage pour provisoire eau potable
Coupes enrobés et démolitions
Collecteurs EC/EU
Réseaux eau potable et éclairage public
Terrassement coffre, couche fondation, pavés,bordures
Planie chaussée
AC T 22 N chaussée, d mm 90
AC 11 N, mm 40

Place de la Caramèle — Place Caramèle
Container enterré
Planie
AC T 22 N chaussée, d mm 90
AC 11 N , mm 40

Place de parque du home — Place Home
Dégrappage
Réalisation drain
Palnie et pose enrobé

Travaux de finition et repli